

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁOŚNICA, GMINA PŁOŚNICA.

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

W zakres robót dla zamierzenia budowlanego wchodzi:

- przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojazdowej
- usunięcie warstwy gleby
- wykonanie podsypki z piasku z uzupełnieniem w zaniżeniu terenu
- ułożenie krawężników opaski boiska na ławie betonowej
- ułożenie odwodnienia boiska i dojścia do boiska na ławie betonowej
- wykonanie warstwy płyty żelbetowej ze zbrojeniem rozproszonym
- osadzenie słupków: ogrodzeniowych, słupków i piłkochwytów
- wykonanie nawierzchni opaski i placu pod trybuny z „POLBRUKU”
- naciągnięcie siatki ogrodzeniowej i zamontowanie bramy i furtki
- wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska z pomalowaniem linii boisk
- zawieszenie siatki na słupkach piłkochwytów
- zamontowanie wyposażenia boiska
- wykonanie niwelacji terenu przyległego do boiska po nawożeniu gleby
- posianie trawy na terenie przyległym do boiska po wykonanej niwelacji terenu

2. Wykaz istniejących obiektów.

Na przedmiotowych działkach 440/4, 440/6 i 441/4 występują następujące istniejące obiekty: budynek szkoły.

3. Wskazanie elementów istniejącego zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.

Na działce nie istnieje element zagospodarowania, który może stwarzać zagrożenie dla ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń, oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- praca sprzętu do robót ziemnych – naruszenie ciała w przypadku kolizji z maszynami

Wszystkie roboty winny być wykonywane z uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- standartowo zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia i życia.
- zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji należy zorganizować podczas przygotowania placu budowy (w zakresie drogi dojazdowej)
- wykonanie robót ziemnych przy udziale gestorów ist. urządzeń podziemnych
- dozór terenu przed wejściem osób postronnych na teren budowy

Opracował.